

LAPORAN PROGRES

MINGGU : 4
PERIODE : 18-Nov-25 s/d 24-Nov-25

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN EKATALOG	JUMLAH HARGA	PROGRES							
						BOBOT	S/D MGU LALU		MGU INI		S/D MGU INI		PRESTASI
						(%)	Vol	BOBOT	Vol	BOBOT	Vol	BOBOT	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
	1 PEKERJAAN PERSIAPAN (SHOP DRAWING, K3 DLL)	1,00	ls	15.000.000,00	15.000.000,00	0,534%	0,35	0,187%	0,30	0,160%	0,65	0,347%	65%
				Jumlah sub pekerjaan A	15.000.000,00	0,534%		0,187%		0,160%		0,347%	
B	PEKERJAAN GENSET												
B1	PEKERJAAN GENSET (Pengadaan dan Pemasangan)												
	1 PANEL CONTROL GENSET (PANEL DC)	3,00	unit	30.000.000,00	90.000.000,00	3,202%	0,75	0,800%	0,90	0,961%	1,65	1,761%	55%
	2 AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR (AVR)	3,00	unit	18.000.000,00	54.000.000,00	1,921%	0,75	0,480%	0,90	0,576%	1,65	1,057%	55%
	3 FUEL HOSE (SUPPLY AND RETURN)	3,00	set	2.200.000,00	6.600.000,00	0,235%	0,75	0,059%	0,90	0,070%	1,65	0,129%	55%
	4 PRE FUEL FILTER GENSET (DEUTZ)	3,00	bh	2.900.000,00	8.700.000,00	0,310%	0,75	0,077%	0,90	0,093%	1,65	0,170%	55%
	5 FUEL FILTER GENSET (DEUTZ)	6,00	bh	960.000,00	5.760.000,00	0,205%	1,50	0,051%	1,80	0,061%	3,3	0,113%	55%
	6 OIL FILTER GENSET MESIN DIESEL (DEUTZ)	6,00	bh	1.400.000,00	8.400.000,00	0,299%	1,50	0,075%	1,80	0,090%	3,3	0,164%	55%
	7 AIR FILTER (INNER) GENSET DIESEL (MANN)	6,00	bh	4.300.000,00	25.800.000,00	0,918%	1,50	0,229%	1,80	0,275%	3,3	0,505%	55%
	8 AIR FILTER (OUTER) GENSET DIESEL (MANN)	6,00	bh	4.000.000,00	24.000.000,00	0,854%	1,50	0,213%	1,80	0,256%	3,3	0,470%	55%
	9 BATTERAY 12V 150AH	2,00	bh	4.000.000,00	8.000.000,00	0,285%	0,50	0,071%	0,60	0,085%	1,1	0,157%	55%
	10 INSTALASI DAN KONFIGURASI PANEL CONTROL GENSET (DC PANEL)	1,00	unit	5.350.000,00	5.350.000,00	0,190%	0,25	0,048%	0,30	0,057%	0,55	0,105%	55%
B2	PEKERJAAN REWINDING GENERATOR 500 Kva (perbaikan)												
	1 PEKERJAAN REWINDING GENSET 500 KVA C/W BONGKAR DAN PASANG KEM	1,00	paket	139.000.000,00	139.000.000,00	4,945%	0,50	2,473%	0,25	1,236%	0,75	3,709%	75%
				Jumlah sub pekerjaan B	375.610.000,00	13,363%		4,577%		3,762%		8,339%	
C	PEKERJAAN PANEL												
C1	PEKERJAAN BONGKAR PANEL EXSISTING												
	1 PEMBONGKARAN PANEL AMF ATS DARI 500 KVA	1,00	unit	1.800.000,00	1.800.000,00	0,064%	0,00	0,000%	0,60	0,038%	0,6	0,038%	60%
	2 PEMBONGKARAN PANEL ESSENTIAL 800 A	1,00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,053%	0,00	0,000%	0,60	0,032%	0,6	0,032%	60%
	3 PEMBONGKARAN PANEL SYNCRONE 500 KVA	1,00	unit	3.100.000,00	3.100.000,00	0,110%	0,00	0,000%	0,60	0,066%	0,6	0,066%	60%
C2	PANEL BOX LISTRIK SYNCRONE 3 X 500KVA (BNP)	1,00	paket	718.000.000,00	718.000.000,00	25,544%	0,25	6,386%	0,30	7,663%	0,55	14,049%	55%
C3	PERBAIKAN PANEL ATS ESSENSIAL	1,00	paket	75.000.000,00	75.000.000,00	2,668%	0,25	0,667%	0,30	0,800%	0,55	1,468%	55%
C4	PERBAIKAN PANEL KAPASITOR BANK 150 KVAR	1,00	paket	73.000.000,00	73.000.000,00	2,597%	0,25	0,649%	0,30	0,779%	0,55	1,428%	55%
C5	PERBAIKAN PANEL KAPASITOR BANK 720 KVAR	1,00	paket	173.000.000,00	173.000.000,00	6,155%	0,25	1,539%	0,30	1,846%	0,55	3,385%	55%
C6	PEKERJAAN PERBAIKAN PANEL PP 1A (ATS + COUPLER)	1,00	paket	116.000.000,00	116.000.000,00	4,127%	0,25	1,032%	0,30	1,238%	0,55	2,270%	55%
C7	PERBAIKAN PANEL PP 1B (ATS + COUPLER)	1,00	paket	116.000.000,00	116.000.000,00	4,127%	0,25	1,032%	0,30	1,238%	0,55	2,270%	55%
C8	PERBAIKAN PANEL PP 2A (ATS + COUPLER)	1,00	Paket	118.000.000,00	118.000.000,00	4,198%	0,25	1,049%	0,30	1,259%	0,55	2,309%	55%
C9	PERBAIKAN PANEL PP 2B (ATS + COUPLER)	1,00	Paket	117.000.000,00	117.000.000,00	4,162%	0,25	1,041%	0,30	1,249%	0,55	2,289%	55%
				Jumlah sub pekerjaan C	1.512.400.000,00	53,805%		13,394%		16,210%		29,604%	
D	PEKERJAAN KABEL (pengadaan dan pemasangan)				-								
	KABEL NYY 1 X 150 (KABELINDO)	69,00	m ¹	625.000,00	43.125.000,00	1,534%	17,25	0,384%	20,70	0,460%	37,95	0,844%	55%
	KABEL NYY 4 X 120 (KABELINDO)	135,00	m ¹	2.175.000,00	293.625.000,00	10,446%	33,75	2,612%	40,50	3,134%	74,25	5,745%	55%
	KABEL STP AWG 18	300,00	m ¹	30.000,00	9.000.000,00	0,320%	75,00	0,080%	90,00	0,096%	165	0,176%	55%
	KABEL NYY 2 X 1,5 (KABELINDO)	100,00	m ¹	33.000,00	3.300.000,00	0,117%	25,00	0,029%	30,00	0,035%	55	0,065%	55%
	KABEL NYY 2 X 2,5 (KABELINDO)	100,00	m ¹	43.000,00	4.300.000,00	0,153%	25,00	0,038%	30,00	0,046%	55	0,084%	55%
				Jumlah sub pekerjaan D	353.350.000,00	12,571%		3,143%		3,771%		6,914%	
E	PEKERJAAN UPS												
	PERBAIKAN UPS 160 KVA (PENGADAAN KOMPONEN DAN PEMASANGANNYA	1,00	Paket	498.000.000,00	498.000.000,00	17,717%	0,25	4,429%	0,30	5,315%	0,55	9,744%	55%
				Jumlah sub pekerjaan E	498.000.000,00	17,717%		4,429%		5,315%		9,744%	
F	PEKERJAAN SPARE PART DAN TOOL KIT (pengadaan)												
	1 MCCB NS100N + Motorized 4P	1,00	set	18.000.000,00	18.000.000,00	0,640%	0,25	0,160%	0,30	0,192%	0,55	0,352%	55%
	2 INSULATION TESTER MAGER	1,00	set	12.600.000,00	12.600.000,00	0,448%	0,25	0,112%	0,30	0,134%	0,55	0,247%	55%

	3 BATTERY TESTER (AUTOOL BT760 BT-760 6-30V)	1,00	set	2.050.000,00	2.050.000,00	0,073%	0,25	0,018%	0,30	0,022%	0,55	0,040%	55%
	4 KUNCI SHOCK (TEKIRO)	1,00	set	1.300.000,00	1.300.000,00	0,046%	0,25	0,012%	0,30	0,014%	0,55	0,025%	55%
	5 OBENG LISTRIK SET (TEKIRO)	1,00	set	460.000,00	460.000,00	0,016%	0,25	0,004%	0,30	0,005%	0,55	0,009%	55%
	6 TANG SET (TEKIRO)	1,00	set	505.000,00	505.000,00	0,018%	0,25	0,004%	0,30	0,005%	0,55	0,010%	55%
				<i>Jumlah sub pekerjaan F</i>	<i>34.915.000,00</i>	<i>1,242%</i>		<i>0,311%</i>		<i>0,373%</i>		<i>0,683%</i>	
G	PEKERJAAN TESTING DAN COMITIONING												
	PEKERJAAN TESTING DAN COMITIONING (SYSTEM INSTALASI)	1,00	ls	11.600.000,00	11.600.000,00	0,413%	0,00	0,000%		0,000%	0	0,000%	0%
					-								
				<i>Jumlah sub pekerjaan G</i>	<i>11.600.000,00</i>	<i>0,413%</i>		<i>0,000%</i>		<i>0,000%</i>		<i>0,000%</i>	
H	ONGKOS KIRIM / PENGIRIMAN	1,00	ls	10.000.000,00	10.000.000,00	0,356%	0,25	0,089%	0,30	0,107%	0,55	0,196%	55%
				JUMLAH A+B+C+D+E+F+G	2.810.875.000,00	100,000%		26,130%		29,697%		55,827%	
				PPN 12%	309.196.250,00								
				TOTAL	3.120.071.250,00								

WAKTU PELAKSANAAN	65
WAKTU TERPAKAI	28
SISA WAKTU	37

RENCANA BOBOT PRESTASI	32,834%
REALISASI BOBOT PRESTASI	55,827%
DEVIASI +/-	22,993%

Berau, 24 November 2025

PT. TRIPILAR MANUNGGAL SEMBADA



PT. TRIPILAR MANUNGGAL SEMBADA

DICKY ARIF FATKHUROHMAN

 DIREKTUR