

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN BANGUNAN OPERASIONAL MESS TPE 1 (1 UNIT)
 LOKASI : BANDAR UDARA LETUNG - ANAMBAS
 TAHUN ANGGARAN : 2026

MINGGU KE	BULAN KE	: 6 (Enam)
PERIODE	PERIODE	: 02-Jul-26 22-Jul-26
REALISASI S/D MINGGU INI	REALISASI S/D BULAN INI	: 100,000 %
RENCANA S/D MINGGU INI	RENCANA S/D BULAN INI	: 85,141 %
DEVIASI (a)	DEVIASI (a)	: 14,859 %
LAPORAN BULANAN		

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Bobot	Bulan Lalu			Bulan ini			s/d Buan ini		
						Volume	Fisik %	Bobot %	Volume	Fisik %	Bobot %	Volume	Fisik %	Bobot %
I	PEKERJAAN PERSIAPAN													
a	Pek. Pematanan lahan (29 m x 26 m)	m3	188,50	Rp 37.895,55	0,58	188,50	100,00	0,58				188,50	100,00	0,58
b	Pek. Pemasangan Bouwplank	m2	391,50	Rp 902.000,00	3,17	391,50	100,00	3,17				391,50	100,00	3,17
c	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	Rp 180.000,00	1,23	0,75	75,00	0,92				0,75	75,00	0,92
d	SMK3 Konstruksi	ls	1,00	Rp 35.000,00	0,40	0,68	67,71	0,30	-	-	(0,00)	0,68	67,71	0,30
II	PEKERJAAN STRUKTUR													
a	Pekerjaan Pondasi Batu kali													
	- Galian tanah manual	m3	106,74	Rp 113.712,50	0,71	106,74	100,00	0,71				106,74	100,00	0,71
	- Urugan pasir	m3	5,19	Rp 573.485,00	0,51	5,19	100,00	0,51				5,19	100,00	0,51
	- Anstamping	m3	15,57	Rp 1.023.000,00	-	-	-	-				-	-	-
	- Pasang Pondasi batu kali	m3	46,70	Rp 1.023.000,00	4,58	46,70	100,00	4,58				46,70	100,00	4,58
	- Urugan Tanah Lantai	m3	110,28	Rp 37.895,55	0,34	110,28	100,00	0,34	-	-	-	110,28	100,00	0,34
b	Pekerjaan Beton Sloof													
	- Pekerjaan bekisting	m2	74,13	Rp 209.000,00	1,07	74,13	100,00	1,07				74,13	100,00	1,07
	- Pekerjaan pembesian	kg	647,75	Rp 16.008,30	1,34	647,75	100,00	1,34				647,75	100,00	1,34
	- Pekerjaan beton	m3	7,41	Rp 1.078.000,00	0,41	7,41	100,00	0,41				7,41	100,00	0,41
d	Pekerjaan Kolom													
	- Pekerjaan bekisting	m2	73,44	Rp 209.000,00	1,26	73,44	100,00	1,26				73,44	100,00	1,26
	- Pekerjaan pembesian	kg	289,06	Rp 16.008,30	1,17	289,06	100,00	1,17				289,06	100,00	1,17
	- Pekerjaan beton	m3	2,75	Rp 1.078.000,00	0,24	2,75	100,00	0,24				2,75	100,00	0,24
e	Pekerjaan Balok													
	- Pekerjaan bekisting	m2	46,85	Rp 209.000,00	1,07	46,85	100,00	1,07				46,85	100,00	1,07
	- Pekerjaan pembesian	kg	443,74	Rp 16.008,30	1,32	443,74	100,00	1,32				443,74	100,00	1,32
	- Pekerjaan beton	m3	4,10	Rp 1.078.000,00	0,41	4,10	100,00	0,41				4,10	100,00	0,41
f	Pekerjaan Konstruksi Menara Tandon													
	- Pekerjaan bekisting	m2	22,50	Rp 209.000,00	0,38	22,50	100,00	0,38				22,50	100,00	0,38
	- Pekerjaan pembesian	kg	550,00	Rp 16.008,30	0,72	550,00	100,00	0,72				550,00	100,00	0,72
	- Pekerjaan beton	m3	16,60	Rp 1.078.000,00	1,46	16,60	100,00	1,46				16,60	100,00	1,46
g	Pekerjaan Lapisleng Beton													
	- Pekerjaan bekisting	m2	52,91	Rp 209.000,00	0,90	52,91	100,00	0,90	52,91	100,00	0,90	52,91	100,00	0,90
	- Pekerjaan pembesian	kg	219,21	Rp 16.008,30	0,29	219,21	100,00	0,29	219,21	100,00	0,29	219,21	100,00	0,29
	- Pekerjaan beton	m3	6,35	Rp 1.078.000,00	0,56	6,35	100,00	0,56	0,56	100,00	0,56	0,56	100,00	0,56
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR													
a	Pekerjaan Pemasangan Atap													
	- Rangka atap baja ringan, C-75 Zinc Alumine tebal 0,75 mm	m2	225,00	Rp 277.128,50	6,72	225,00	100,00	6,72				225,00	100,00	6,72
	- Pasang Penutup atap genteng Kliplok Optime Zinc 0,5 mm	m2	225,00		-	-	-	-				-	-	-
	- Pasang Nok genteng metal, tebal 0,30	m	25,00	Rp 406.461,00	9,86	296,40	100,00	9,86				296,40	100,00	9,86
	- Pasang Nok onduline	m	26,00	Rp 122.794,00	0,26	26,00	100,00	0,26				26,00	100,00	0,26
	- Kolom Panyangin Atap, Besi Hollow 50x50 Tebal 1,7 mm	m	25,00	Rp 130.000,00	0,27	25,00	100,00	0,27				25,00	100,00	0,27
	- Lislank gr 9 mm 20 cm	m	74,00	Rp 80.000,00	0,48	74,00	100,00	0,48				74,00	100,00	0,48
b	Pekerjaan Pemasangan Plafond													
	- Plafond gypsum t=6 mm, rangka hollow zincalume tebal 4x4	m2	192,00	Rp 203.913,05	3,20	192,00	100,00	3,20	-	-	-	192,00	100,00	3,20
c	Pekerjaan Dinding													
	- Pemasangan Pasangan 1/2 Bata	m2	423,84	Rp 467.637,50	17,43	423,84	100,00	17,43				423,84	100,00	17,43
	- Pekerjaan Plester dan Aci	m2	847,68	Rp 173.165,30	12,91	847,68	100,00	12,91				847,68	100,00	12,91
	- Pekerjaan Cat Dinding	m2	1.059,60	Rp 32.601,25	2,83	1.059,60	100,00	2,83	1.059,60	100,00	2,83	1.059,60	100,00	2,83
d	Pekerjaan Pemasangan Lantai													
	- Pemasangan Lantai Keramik 60x60 cm	m2	162,47	Rp 424.099,50	5,64	145,98	89,85	5,07	145,98	100,00	5,07	145,98	89,85	5,07
	- Pemasangan Dinding keramik 40x40 cm	m2	59,40	Rp 324.137,00	1,58	59,40	100,00	1,58	59,40	100,00	1,58	59,40	100,00	1,58
	- Pekerjaan Rabat Beton	m3	30,00	Rp 143.874,25	0,13	30,00	100,00	0,13	30,00	100,00	0,13	30,00	100,00	0,13
e	Pekerjaan Pemasangan Pintu, Jendeli, dan Boven Light	m2	41,50	Rp 902.000,00	3,92	32,00	77,11	3,02				32,00	77,11	3,02
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
a	Instalasi Tlk Stop Kontak	titik	12,00	Rp 41.552,00	0,04	12,00	100,00	0,04				12,00	100,00	0,04
b	Down Light LED 7W	buah	24,00	Rp 75.000,00	0,15	24,00	100,00	0,15	24,00	100,00	0,15	24,00	100,00	0,15
c	Down Light LED 18W	buah	6,00	Rp 150.000,00	0,07	6,00	100,00	0,07	6,00	100,00	0,07	6,00	100,00	0,07
d	Saklar Ganda	buah	2,00	Rp 41.500,00	0,01	2,00	100,00	0,01	2,00	100,00	0,01	2,00	100,00	0,01
e	Saklar Tunggal	buah	30,00	Rp 35.000,00	0,09	30,00	100,00	0,09	30,00	100,00	0,09	30,00	100,00	0,09
f	Instalasi Pendingin Ruangan (AC) 0,5 PK	buah	6,00	Rp 2.200,00	1,92	6,00	100,00	1,92				6,00	100,00	1,92
g	Box MCB	buah	6,00	Rp 45.000,00	0,02	6,00	100,00	0,02	6,00	100,00	0,02	6,00	100,00	0,02
V	PEKERJAAN PLUMBING													
a	Pekerjaan Pempaan Air Bersih	m	36,00	Rp 28.500,00	0,08	36,00	100,00	0,08				36,00	100,00	0,08
b	Pekerjaan Pempaan Air Kotor dan Limbah Padat	m	34,00	Rp 37.500,00	0,10	34,00	100,00	0,10				34,00	100,00	0,10
c	Pemasangan floor drain stainlesssteel dia. 4 inc	bh	6,00	Rp 315.000,00	0,15	6,00	100,00	0,15	6,00	100,00	0,15	6,00	100,00	0,15
d	Pemasangan Closet duduk termasuk Jet washer	bh	6,00	Rp 2.454.000,00	1,20	6,00	100,00	1,20	6,00	100,00	1,20	6,00	100,00	1,20
e	Pemasangan bak mandi fiberglass 60x60x60 cm, kualitas - 1	bh	6,00	Rp 450.000,00	0,22	6,00	100,00	0,22	6,00	100,00	0,22	6,00	100,00	0,22
f	Pekerjaan Talang PVC	m	27,00	Rp 135.000,00	0,30	27,00	100,00	0,30	27,00	100,00	0,30	27,00	100,00	0,30
g	Pemasangan Tandon Pengin 1100 liter	bh	2,00	Rp 365.000,00	0,33	2,00	100,00	0,33				2,00	100,00	0,33
h	Pekerjaan Septictank	unit	2,00	Rp 2.300.000,00	0,38	2,00	100,00	0,38				2,00	100,00	0,38
i	Pekerjaan Resapan	unit	1,00	Rp 1.850.000,00	0,15	1,00	100,00	0,15				1,00	100,00	0,15
I	PEKERJAAN PENGADAAN MEUBELAIR													
a	Pengadaan Tempat Tidur, Kasur, Bantal, Sprei Satu Set	Set	6,00	Rp 135.000,00	2,36	6,00	100,00	2,36				6,00	100,00	2,36
b	Pengadaan Lemari Pakaian Ukuran 800x400x2000	Set	6,00	Rp 2.000.000,00	0,76	6,00	100,00	0,76				6,00	100,00	0,76
c	Pengadaan Meja Kursi Galvanis Multiplek	Set	6,00	Rp 2.300.000,00	1,58	6,00	100,00	1,58				6,00	100,00	1,58
e	Pengadaan Kursi Sofa satu dudukan	Set	6,00	Rp 1.450.000,00	0,71	-	-	-				-	-	-

Letung, 22 Juli 2026
 CV ANMBANG RAYA

 SYAHREDY
 Direktur

Mengetahui
 Disetujui

 TONGGO CHRISTLAN SIMAREMARE
 NIP. 20021223202512 1 001

CONCLUSIONS

Urutan Pekerjaan				Satuan	Volume	Harga Satuan	BOBOT % Rp	<table border="1"><thead><tr><th>BULAN KE I</th><th colspan="4">February</th><th colspan="4">BULAN KE II</th><th colspan="4">BULAN KE III</th><th colspan="4">BULAN KE IV</th><th colspan="4">BULAN KE V</th><th colspan="4">BULAN KE VI</th><th colspan="2">11-Aug</th></tr><tr><th>M1</th><th>M2</th><th>M3</th><th>M4</th><th>M5</th><th>M6</th><th>M7</th><th>M8</th><th>M9</th><th>M10</th><th>M11</th><th>M12</th><th>M13</th><th>M14</th><th>M15</th><th>M16</th><th>M17</th><th>M18</th><th>M19</th><th>M20</th><th>M21</th><th>M22</th><th>M23</th><th>M24</th><th>M25</th><th>M26</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																												BULAN KE I	February				BULAN KE II				BULAN KE III				BULAN KE IV				BULAN KE V				BULAN KE VI				11-Aug		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26																										
BULAN KE I	February				BULAN KE II				BULAN KE III				BULAN KE IV				BULAN KE V				BULAN KE VI				11-Aug																																																																																									
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7		M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26																																																																																								
							%																																																																																																											
I	PEKERJAAN PERSIAPAN																																																																																																																	
a	Pek. Pematangan lahan (29 m x 26 m)	m3	188,50	Rp	37.895,55		0,58																																																																																																											
b	Pek. Pemasangan Bowsplank	m2	391,50	Rp	99.000,00		3,17																																																																																																											
c	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	Rp	15.000.000,00		1,23																																																																																																											
d	SMK3 Konstruksi	h	1,00	Rp	4.862.000,00		0,40																																																																																																											
II	PEKERJAAN STRUKTUR																																																																																																																	
a	Pekerjaan Pondasi Batu kali																																																																																																																	
-	Galian tanah manual	m3	106,74	Rp	113.712,50		0,71																																																																																																											
-	Urgun pasir	m3	5,19	Rp	573.485,00		0,51																																																																																																											
-	Anstamping	m3	15,57	Rp	1.023.000,00																																																																																																													
-	Pasang Pondasi batu kali	m3	46,70	Rp	1.023.000,00		4,58																																																																																																											
-	Urgun Tanah Lantai	m3	110,28	Rp	37.895,55		0,34																																																																																																											
b	Pekerjaan Beton Sloof																																																																																																																	
-	Pekerjaan bekisting	m2	74,13	Rp	209.000,00		1,07																																																																																																											
-	Pekerjaan pembesian	kg	647,75	Rp	16.008,30		1,34																																																																																																											
-	Pekerjaan beton	m3	7,41	Rp	1.078.000,00		0,41																																																																																																											
d	Pekerjaan Kolom																																																																																																																	
-	Pekerjaan bekisting	m2	73,44	Rp	209.000,00		1,26																																																																																																											
-	Pekerjaan pembesian	kg	289,06	Rp	16.008,30		1,17																																																																																																											
-	Pekerjaan beton	m3	2,75	Rp	1.078.000,00		0,24																																																																																																											
e	Pekerjaan Balok																																																																																																																	
-	Pekerjaan bekisting	m2	46,85	Rp	209.000,00		1,07																																																																																																											
-	Pekerjaan pembesian	kg	443,74	Rp	16.008,30		1,32																																																																																																											
-	Pekerjaan beton	m3	4,10	Rp	1.078.000,00		0,41																																																																																																											
f	Pekerjaan Konstruksi Menara Tandon																																																																																																																	
-	Pekerjaan bekisting	m2	22,50	Rp	209.000,00		0,38																																																																																																											
-	Pekerjaan pembesian	kg	550,00	Rp	16.008,30		0,72																																																																																																											
-	Pekerjaan beton	m3	16,60	Rp	1.078.000,00		1,46																																																																																																											
g	Pekerjaan Liplang Beton																																																																																																																	
-	Pekerjaan bekisting	m2	52,91	Rp	209.000,00		0,90																																																																																																											
-	Pekerjaan pembesian	kg	219,21	Rp	16.008,30		0,29																																																																																																											
-	Pekerjaan beton	m3	6,35	Rp	1.078.000,00		0,56																																																																																																											
	Jumlah																																																																																																																	
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR																																																																																																																	
a	Pekerjaan Pemasangan Atap																																																																																																																	
-	Rangka atap Baja ringan, C-75 Zinc Alumet tebal 0,75 mm	m2	225,00	Rp	277.128,50		6,72																																																																																																											
-	Pasang Penutup atap genteng Klipak Optima Zinc 0,5 mm	m2	225,00	Rp	406.461,00																																																																																																													
-	Pasangan Nok genteng metal tebal 0,30	m	25,00	Rp	122.794,00		9,86																																																																																																											
-	Pasang Penutup atap Onduline gelombang	m2	296,40	Rp	406.461,00		0,26																																																																																																											
-	Pasangan Nok onduline	m	26,00	Rp	122.794,00		0,27																																																																																																											
-	Kolom Penyangaan Atap, Besi Hollow 50x50 Tebal 1,7 mm	m	25,00	Rp	130.000,00		0,48																																																																																																											
-	Liplank grc 9 mm 20 cm	m	74,00	Rp	80.000,00																																																																																																													
b	Pekerjaan Pemasangan Plafond																																																																																																																	
-	Plafond gypsum t=6 mm, rangka hollow zincalumet tebal 4x4	m2	192,00	Rp	203.913,05		3,20																																																																																																											
c	Pekerjaan Dinding																																																																																																																	
-	Pemasangan Pasangan 1/2 Batas	m2	423,84	Rp	467.637,50		17,43																																																																																																											
-	Pekerjaan Plester dan Aci	m2	847,68	Rp	173.165,30		12,91																																																																																																											
-	Pekerjaan Cat Dinding	m2	1.059,60	Rp	32.601,25		2,83																																																																																																											
d	Pekerjaan Pemasangan Lantai																																																																																																																	
-	Pemasangan Lantai Keramik 60x60 cm	m2	162,47	Rp	424.099,50																																																																																																													

[illegible]

Mengetahui
Direksi


TONGGO CHRISTIAN SIMAREMARE
NIP. 20021223202512 1 001