KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Kantor Perwakilan
Jl. Sisingamangaraja

Telp.(0984) - 21210, 21211
Fax .(0984) – 22076

Kotak Pos. 115 - Nabire
Email : bandara_ilaga@yahoo.com

N o m o r : PL.107/88/II/UPBU.ILA-2024 Ilaga, 2 Februari 2024
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Laporan Perkembangan Kegiatan Kontraktual Pada Kantor UPBU Kelas III Ilaga

Yth : Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Menindak lanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PL.107/1/3/DJPU.Bagkeu-2024 tanggal Januari 2023, perihal Laporan Perkembangan Kegiatan Kontraktual di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara TA.2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Laporan Perkembangan Kegiatan Kontraktual pada Kantor UPBU Kelas III Ilaga sebagaiman terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU ILAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Oktovianus Sarwaki
NIP. 19[illegible]99 200212 1001

Laporan Perkembangan Kegiatan Kontraktual Tahun Anggaran 2023- 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

No	UPT/Satuan Kerja	Nama Kegiatan	Sumber Dana (SBSN/RM/PNBP/BLU/ PHLN)	Jenis Pengadaan	Pagu Anggaran	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	% Progres Fisik per 31 Januari 2024	% Progres Keuangan per 31 Januari 2024	Jangka Waktu Kontrak	Target/Rencana Penyelesaian Pekerjaan	Posisi Paket	Nama Penyedia	Keterangan
1	UPBU KELAS III ILAGA	Penyiapan Lahan Perpanjangan Runway Termasuk Konstruksi	RM	Pekerjaan Konstruksi	50.000.000.000	47.047.774.000	42.107.757.730	20,44%	10,50%	372	17 Agustus 2024	Pelaksanaan	PT Sarana Mitratama Abadi PT Bangun Konstruksi Sejahtera KSO	Kontrak MYC
2		Pengawasan Penyiapan Lahan Perpanjangan Runway Termasuk Konstruksi	RM	Pekerjaan Konsultansi	1.500.000.000	1.465.899.300	996.811.524	20,44%	32,00%	358	17 Agustus 2024	Pelaksanaan	PT. FAYA KUNTURA AGUNG	Kontrak MYC
3		Pengembangan Bandar Udara Ilaga	SBSN	Pekerjaan Konstruksi	71.188.066.000	70.270.604.000	-	-	-	240	September 2024	Tender/SPPBJ	PT. Marta Teknik Tunggal – PT.Bangun Konstruksi Sejahtera. KSO	Kontrak Single Year
4		Pengawasan Pengembangan Bandar Udara Ilaga	SBSN	Pekerjaan Konsultansi	2.999.434.000	-	-	-	-	210	September 2024	Tender/Masa Sanggah Tahap I	-	Kontrak Single Year
5		Pembangunan Bandar Udara Agandugume	RM	Pekerjaan Konstruksi	4.800.000.000	-	-	-	-	-	Oktober 2024	Review Pokja	-	Kontrak Single Year
6		Pengawasan Pembangunan Bandar Udara Agandugume	RM	Pekerjaan Konsultansi	200.000.000	-	-	-	-	-	Oktober 2024	Review Pokja	-	Kontrak Single Year

02 Januari 2024
...nguna Anggaran
...PBU Kelas III

...NUS SAWAKI
...1009 200212 1001