KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Kantor Perwakilan
Jl. Sisingamangaraja

Telp.(0984) - 21210, 21211
Fax .(0984) – 22076

Kotak Pos. 115 - Nabire
Email : bandara_ilaga@yahoo.com

N o m o r : KU.204/ 352 /VII/UPBU.ILA-2024
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : Laporan SBSN Triwulan II Tahun 2024

Ilaga, 5 Juli 2024

Yth : Direktur Jenderal Perhubungan Udara

di-

J a k a r t a

Menindak lanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor : KU.204/2/2/DJPU.Bagkeu-2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai SBSN Triwulan II Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Triwulan II Tahun 2024 pada Kantor UPBU Kelas III Ilaga, sebagaimana terlampir.

Demikian Kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU ILAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Oktovianus Sawaki
NIP. 19791009 200212 1001

Tembusan Yth.vd
Kepala Bagian Keuangan dan BMN

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBSN)
PERIODE: TRIWULAN II TAHUN 2024

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	JUMLAH TAHUN PEMBIAYAAN	: Tahun Tunggal Tahun ke-1 dari -2023 Tahun
UNIT ORGANISASI	: Ditjen Perhubungan Udara	NOMOR & TANGGAL DIPA	: SP DIPA- 022.05.2.652591/2024 - 24 November 2023
PROGRAM	: Program Infrastruktur Konektivitas	NILAI DIPA AWAL	: 74,187,500,000
PROPINSI	: PAPUA	NILAI DIPA REVISI	: 74,187,500,000
KABUPATEN/KOTA	: KAB. PUNCAK	NOMOR REGISTER	: S0220524
KODE/NAMA SATKER	: KANTOR UPBU ILAGA		

I. PENYERAPAN KEUANGAN

NO	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	NOMOR & TGL KONTRAK	TGL AKHIR KONTRAK	PAGU Pagu	NILAI KONTRAK Nilai Kontrak	REALISASI KONTRAK S.D TAHUN SEBELUMNYA	PENYERAPAN KEUANGAN						SISA PAGU	SISA KONTRAK
								TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH	PROGRES (%)		
1		Pengawasan terhadap pekerjaan Pengembangan Bandar Udara Ilaga	KU.003/06/PPPTU.BM/II/UPBU.ILA-2024, 07-03-2024	02-10-2024	2,499,866,000	2,219,423,000	-	443,902,320	532,661,520	-	-	976,563,840	39.06	1,523,302,160	1,242,859,160
2		Pengembangan Bandar Udara Ilaga (Pekerjaan Penyiapan Lahan Perpanjangan, Konstruksi Landas Pacu dan Pembuatan Gedung Teminal)	KU.003/02/PPPTU.BM/II/UPBU.ILA-2024, 06-02-2024	02-10-2024	71,687,634,000	70,270,604,000	-	10,540,590,600	8,959,502,010	-	-	19,500,092,610	27.20	52,187,541,390	50,770,511,390
				JUMLAH	74,187,500,000	72,490,027,000	-	10,984,492,920	9,492,163,530	-	-	20,476,656,450		53,710,843,550	52,013,370,550

II. PERKEMBANGAN FISIK

NO	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	NOMOR & TGL KONTRAK	TGL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK	PROGRES CAPAIAN FISIK (%)				
						S.D TAHUN SEBELUMNYA	S.D TRIWULAN I	S.D TRIWULAN II	S.D TRIWULAN III	S.D TRIWULAN IV
1	Pengembangan Bandar Udara Ilaga (Pekerjaan Penyiapan Lahan Perpanjangan, Konstruksi Landas Pacu dan Pembuatan Gedung Teminal)	masih melakukan pekerjaan timbunan dan persiapan pembangunan terminal.	KU.003/02/PPPTU.BM/II/UPBU.ILA-2024, 06-02-2024	02-10-2024	70,270,604,000	-	1.88	26.48	-	-
2	Pengawasan terhadap pekerjaan Pengembangan Bandar Udara Ilaga	Jenis kontrak pada Pengawasan Pengembangan Bandar Udara Ilaga adalah Kontrak Waktu Penugasan, Sesuai dengan kurva S, Waktu penugasan sampai dengan akhir Juni Terealisasi sebesar 59,54%	KU.003/06/PPPTU.BM/II/UPBU.ILA-2024, 07-03-2024	02-10-2024	2,219,423,000	-	-	59.54	-	-

III. KENDALA/PERMASALAHAN & STATUS TINDAK LANJUT

NO	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	MASALAH YANG MEMPENGARUHI JADWAL DAN PENYERAPAN	SEJAK	STATUS	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PIHAK TERKAIT
1		Pengembangan Bandar Udara Ilaga (Pekerjaan Penyiapan Lahan Perpanjangan, Konstruksi Landas Pacu dan Pembuatan Gedung Teminal)	1. Cuaca yang ekstrim, curah hujan dikabupaten puncak pada saat ini sangat tinggi, hal ini sangat mengganggu terhadap pekerjaan dilapangan, karena pekerjaan utama pekerjaan ini adalah penimbunan penyiapan lahan perpanjanganlandas pacu. 2. Keamanan, kabupaten Puncak - Ilaga merupakan salah satu daerah yang sangat rentan terhadap gangguan keamanan kelompok kriminla bersenjata,	TRIWULAN I		1. memaksimalkan pekerjaan apabila keadaan cuaca lagi baik. 2. Selalu Berkoordinasi dengan pihak keamanan		1. BMKG 2. Aparat keamanan TNI/POLRI
2		Pengembangan Bandar Udara Ilaga (Pekerjaan Penyiapan Lahan Perpanjangan, Konstruksi Landas Pacu dan Pembuatan Gedung Teminal)	1. Terdapat justifikasi teknis Terhadap pekerjaan; 2. Masih sering terjadi gangguan keamanan oleh KKB; 3. Curah hujan yang masih tinggi.	TRIWULAN II		1. Berkoordinasi dengan direktorat teknis; 2. Berkoordinasi dengan aparat keamanan TNI/POLRI; 3. Memanfaatkan waktu yang cerah dalam mengejar deviasi pekerjaan.		1. Direktorat Teknis; 2. Aparat Keamanan TNI/POLRI 3. BMKG.
3		Pengawasan terhadap pekerjaan Pengembangan Bandar Udara Ilaga	1. Cuaca yang ekstrim, curah hujan dikabupaten puncak pada saat ini sangat tinggi, hal ini sangat mengganggu terhadap pekerjaan dilapangan, karena pekerjaan utama pekerjaan ini adalah penimbunan penyiapan lahan perpanjanganlandas pacu. 2. Keamanan, kabupaten Puncak - Ilaga merupakan salah satu daerah yang sangat rentan terhadap gangguan keamanan kelompok kriminla bersenjata.	TRIWULAN I		1. Memaksimalkan pekerjaan apabila keadaan cuaca lagi baik. 2. Selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan		1. BMKG 2. Aparat Keamanan TNI/POLRI
4		Pengawasan terhadap pekerjaan Pengembangan Bandar Udara Ilaga	1.Terdapat Justifikasi teknis terhadap pekerjaan; 2. Masih sering terjadi gangguan keamanan oleh KKB; 3. Curah hujan yang masih tinggi.	TRIWULAN II		1. Berkoordinasi dengan direktorat teknis; 2. Berkoordinasi dengan aparat keamanan TNI/POLRI; 3. Memanfaatkan waktu yang cerah dalam mengejar deviasi pekerjaan.		1. Direktorat Teknis; 2. Aparat Keamanan TNI/POLRI 3. BMKG.

Ilaga, 05 Jul 2024

Kepala Satuan Kerja



Oktovianus Sawaki

NIP. 197910092002121001